

BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia 18 październik2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora

Urząd Gminy DOBRZCZ – Władysław JAKUBCZAK..-insp. nadzor

2. Generalnego Wykonawcy

.BAUPOL –Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowow.

3. Podwykonawcy

.PATIO.....

4. Innych członków

.....

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece)
obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia -instalacja W-K, CO, wentylacja	60.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji


1.

2.

3.

4.

Władysław Jakubczak
Kierownik Budowy
BAUPOL sp. z o.o.
Włodzisław Grzechowski
upr. bud. 8/1174/Bo

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96Numer faktury **125/2000****ORYGINAŁ**

Urząd Gminy Dobrcz
Wpł. dn. 23.10.2000
Nr 8045 zał. 1
346
14, 16

FAKTURA VAT**Odbiorca**Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971Data wystawienia 19.10.2000
Data sprzedaży październik 2000
Termin zapłaty 29.10.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty.budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole -roboty inst. W-K, CO, wentylacja	134	kpl	60 000,00 zł	60 000,00 zł	7%	4 200,00 zł

Słownie złotych:
sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście
00/100Razem:

Do zapłaty	VAT	Netto
64 200,00 zł	4 200,00 zł	60 000,00 zł

W tym:

		22%	
64 200,00 zł	4 200,00 zł	7%	60 000,00 zł
		0%	
		zw.	

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Osmański

Osoba upoważniona
do odbioru fakturyOsoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

Zestawienie wartości wykonanych robót **Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu** **Sala gimnastyczna**

Roboty wykonane 15.04.2012 r.

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	35 000,00	35 000,00	93 086,45
8. Stolarka	-	30 000,00	30 000,00	155 477,86
9. Posadzki	-	80 000,00	80 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	-	705 818,07	705 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	25 000,00	11 000,00	36 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	25 000,00	9 000,00	34 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	10 000,00	-	10 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	60 000,00	120 000,00	180 000,00	362 264,00
Razem	60 000,00	825 818,07	885 818,07	1 793 229,42

Roboty wykonane w protokole odbioru
z dnia 18.10.2000 na kwotę
60.000 zł netto zostały wykonane

30.10.2000

Władysław Jakubczak
NIP: 7210310182

Zgodnie z umową o zamówieniu
publikujemy art. 43 ust. 1.

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 18.10.2000
Zatwierdzono na sumę
słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł
...
Do wypłaty z sumy podległych
część...
dnia 2000-10-30

080/800

3,5% od 60.000 = 2.100 zł -> konto zabezpieczenia

Kwota $\frac{60.000}{100} \cdot 3,5 = 2.100$

"konto" BHPOL

Optacono
Nr 302100
z dnia 31.10.2000